



REGIONE  
LAZIO



REGIONE LAZIO

COMUNE DI AMATRICE

PROTEZIONE CIVILE



**GRUPPO TECNICO DI VERIFICA (GTV)**

per la verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post-sisma dei  
manufatti edilizi



**VERBALE DI SOPRALLUOGO DELLA  
FRAZIONE DI PRETA**



Il giorno 24 (ventiquattro), del mese di Luglio dell'anno 2019 a  
seguito della convocazione del COI, alle ore 11:00, sono convenuti  
presso la frazione Preta:

- per il Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera;
- per la Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini;
- per il COI: P.I. Armando Bartolelli;
- per l'Impresa GARC spa: Geom. Nicole Centofanti;

per costituire un **GTV** (Gruppo Tecnico di Verifica) finalizzato a  
redigere verbale di sopralluogo integrativo rispetto al precedente  
eseguito in data 07/03/2019 e procedere, quindi, alla verifica di una  
possibile **riduzione della zona rossa** all'esito dell'avvenuta messa in  
sicurezza post sisma dei manufatti edilizi nella frazione Preta a  
seguito degli interventi proposti dal **GTS** (Gruppo Tecnico di  
Sostegno) ed eseguiti dai vari Soggetti Attuatori di cui all'ocdpc n.  
393 del 13.09.2016, sulla scorta delle Ordinanze Sindacali e al netto

degli interventi di demolizione e/o messa in sicurezza oggetto di GTS amministrativo e relative valutazioni del MIBAC.

Si premette che la frazione Preta è stata perimetrata quale zona rossa con ordinanza sindacale n° 56 del 07.02.2017.

A seguito di verifica ispettiva, **per la parte oggetto di verifica finalizzata alla possibile riduzione della zona rossa:**

- si da atto che è stata emessa apposita ordinanza sindacale n. 53 del 12/03/2019 assunta al prot. gen. al n. 3765 del 13/03/2019 riguardante i 2 fabbricati (fg. 103 p.lle 272, 922) menzionati nel precedente GTV come sprovvisti di relativa ordinanza, sebbene oggetto di sopralluogo GTS espletato in data 21 e 22 febbraio 2017. L'ordinanza risulta regolarmente eseguita salvo rimozione delle macerie.
- si rileva che sono state eseguite le demolizioni disposte con ordinanza sindacale relativa alle p.lle 763 e 272 per le quali era stata proposta immediata attuazione attraverso il precedente verbale GTV;
- si rileva che risultano da rimuovere, secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, le macerie di cui alle particelle n. 272, 763, 266, 267, per le quali si propone l'immediata rimozione;
- si da atto che la particella 224 è stata oggetto di valutazione GTS in data 29/08/2018 e che la prescritta messa in sicurezza mediante "opere provvisoriale di tipo P2, quali puntellatura dei solai, a partire dal piano terra e piani superiori fino al tetto,



stabilizzazione delle parti mobili della muratura con malta  
fissativa, realizzazione di pannellatura del paramento esterno  
e successiva puntellatura del muro con stampelle di sostegno  
in legno/ferro" non risulta ancora eseguita.

Per le motivazioni che precedono, nelle more della messa in  
sicurezza della particella 224,

**questo GTV**

**RITIENE**

In prevalenza rimosse le cause che generavano pericolo per la  
pubblica e privata incolumità per la parte oggetto di verifica  
finalizzata alla possibile riduzione della zona rossa e più  
segnatamente

**RITIENE**


di aver raggiunto anche il recupero della transitabilità e/o fruibilità  
della porzione del centro abitato in epigrafe e delle infrastrutture  
varie;

**ACCERTA**

il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di  
inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES per la  
parte oggetto di verifica finalizzata alla possibile riduzione della zona  
rossa e per le motivazioni sopra riportate;

**PROPONE**

**LA RIDUZIONE DELLA ZONA ROSSA**




condizionata all'esecuzione dei seguenti interventi:

- sollevamento e riposizionamento cavi enel tra gli edifici distinti al fg. 103 p.lle 230 e 249 (vedi foto allegata);
- messa in sicurezza cavi elettrici e riparazione del relativo pozzetto in corrispondenza dell'area di sedime della particella 220 (vedi foto allegata);
- rimozione macerie prioritariamente nelle aree di sedime delle particelle 272, 266, 267;
- delimitazione dei sedimi dei fabbricati demoliti;
- messa in sicurezza della particella 224 secondo quanto prescritto nel GTS del 29/08/2018 o, nelle more, interdizione al transito pedonale e carrabile della strada compresa tra i fabbricati distinti al fg. 103 p.la 960 e 221;

#### **PRESCRIVE**

tuttavia i seguenti interventi; al fine di restituire una agibilità integrale agli edifici esitati "A" insistenti sulla detta frazione:

- La verifica di funzionalità delle reti e dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia);
- La sistemazione del manto stradale;
- All'esito delle effettuate prescrizioni emanate con il presente provvedimento l'apposizione di idonea segnaletica per la segnalazione di eventuali pericoli.




4

Si allega al presente verbale:

1. foto 1 per identificazione intervento di messa in sicurezza dei cavi elettrici e riparazione pozzetto;
2. foto 2 per identificazione intervento di sollevamento e riposizionamento cavi elettrici tra le part. 230-249;
3. documentazione fotografica relativa alla particella 224;
4. nuovo perimetro della zona rossa.

~~Del che si è redatto il presente verbale, in triplice esemplare, che, previa lettura e conferma, si chiude alle ore 12:00 e viene sottoscritto dagli intervenuti.~~

Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera:



Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini:



COI: P.I. Armando Bartolelli:



GARC spa: Geom. Nicole Centofanti





Foto 1

(identificazione intervento di messa in sicurezza dei cavi elettrici e riparazione pozzetto)



Foto 2

(identificazione intervento di sollevamento e riposizionamento cavi elettrici tra le part. 230-249)



*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Documentazione fotografica relativa alla particella 224



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





**RIDUZIONE ZONA ROSSA  
PRETA**



